

**Damit die Montage bei Ihnen vor Ort unkompliziert erfolgt, bitten wir Sie die nachfolgenden Punkte zu beachten. Diese enthalten wichtige Hinweise z.B. wie das Fundament beschaffen sein muss und welche Gegebenheiten eingehalten werden müssen.**



<b>Bauseitige Vorbereitungen</b>	<b>Erlедigt</b>		<b>Bemerkung</b>
	ja	nein	

**Verfügbarkeit & Ausstattung der Baustelle**

Freier Zugang zum Montage-Ort ohne Hindernisse  
 220 Volt Stromversorgung  
 Wasseranschluss oder Gartenschlauch  
 Ausreichend Platz zum montieren  
 Pflanzen und Bäume gestutzt oder versetzt  
 Parkfläche für Transporter mit Anhänger  
 Zugang zum WC  
 Verantwortlicher Ansprech-Person vor Ort  
 Bausatz liegt am Aufbauort


**Genehmigung**

Ist eine Genehmigung erforderlich  
 Welche Grenzabstände sind einzuhalten


**Grundfläche**

Grundfläche ist nach allen Seiten in Waage +/- 3 cm  
 Grundfläche ist eben  
 Boden ist frei von Bauschutt  
 Boden ist frei von Wurzelwerk  
 Aufgefüllter Boden ist ausreichend verdichtet  
 Boden ist geprüft auf evtl. Leitungen und Rohre  
 Maulwurfnetze sind entfernt


**Fundamente/Mauerwerk**

Bauseits erstellte Fundamente müssen planeben ausgeführt sein +/- 0 cm  
 Fundamentoberfläche muss geglättet sein  
 Bauseits erstellte Mauerwerke müssen exakt den angegebenen Maße entsprechen  
 Für von uns zu erstellenden Punktfundamente muss Leitungsfreiheit sichergestellt sein


**Wartungsarbeiten nach der Montage**

Bewegliche Teile sind aufgrund von Witterungseinflüssen und thermischen Schwankungen hohen Belastungen ausgesetzt. Hierdurch können diese sich von Zeit zur Zeit verziehen. Wir bitten Sie dieses von Zeit zur Zeit zu kontrollieren.  
 Diese Kontrolle und eine ggf. notwendige werdende Neueinstellung / Korrektur fallen unter den Punkt Wartungsarbeiten, welche nicht Bestandteil oder Nachsorge der Montage sind.

**Wichtige Hinweise. Bitte genau durchlesen!**

Bitte kontrollieren Sie den Bausatz und das Zubehör rechtzeitig vor dem Aufbautermin auf eventuelle Beschädigungen und auf Vollständigkeit. Die Montage erfolgt in der Regel nicht am Tag der Lieferung der Ware. Der Montagepreis beinhaltet die Montage des kompletten Bausatzes, ab Oberkannte Fundament. Im Preis sind Zubehörteile nicht berücksichtigt. Diese werden auf Wunsch gegen Mehrpreis in Höhe von 89,- €/Std montiert. Bauseits bedingte Umsonst-Anfahrten die durch verschulden des Auftragsgebers entstehen, wie z.B fehlende oder beschädigte Ware, nicht korrekt vorbereiteter Boden/Fundamente usw., werden von uns mit einem pauschal Preis in Höhe von 699,-€ Brutto zzgl. je gefahrenen KM mit 1,50 € in Rechnung gestellt. Wir bitten Sie daher alle Punkte einzuhalten und bei evtl. Änderungen sich mit uns unmittelbar in Verbindung zu setzen.